

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y RESIDENCIALES SILVA RODRIGUEZ, SA DE CV

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. REAL SAN AGUSTIN

DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
1.- TRAZO Y NIVELACION, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS												
2.- DEMOLICION DE JARINERAS EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES INCLUYE : HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA , CARRETILLO INTERNO												
3.- COLADO DE CONCRETO ACABADO CHINEADO CON UN ESPESOR DE 10 CM ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66 -10 10 CON UNA RESISTENCIA F'c = 200 KG/ CM2												
4.- CONSTRUCCION DE JARDINERAS, DISEÑO SEGÚN PROYECTO A BASE DE BLOCK, RELLENO Y CERRAMIENTO TIPO BANCA ARMADO CON VRS 3/8												


ING. RODOLFO SILVA GARCÍA